



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO							No. 2009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	P.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
09	AMPLIACION DEL CARGAMO DE AGUAS PLUVIALES EN CARRETERA A MIRAFLORES, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	4,449	110101	320,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EL TETEL 1RA ETAPA. EN MIRAFLORES	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIRAN MIRAFLORES	780	110101	1,638,000.00	0.00	0.00						
11	CONTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CARRETERA A CUAUTZINGO 2DA ETAPA DE CALLE GAMINO A SAN LUCAS A C	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	50,000	110101	1,682,000.00	0.00	0.00						
13	CONEXION DE SISTEMA DE DRENAJE EL SOCORRO	CONTRATO	SAN MARCOS HUXTOCO	3,129	110101	1,281,434.22	0.00	0.00						
14	MEJORAMIENTO DEL EMISOR SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL, EN XICO NUEVO	CONTRATO	SAN MARTIN XICO NUEVO	4,230	110101	200,000.00	0.00	0.00						
15	MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LAS CALLES ORIENTE 52, ARBOLEDAS, NORTE 16, ORIENTE 41, ORIENTE 31, NORTE	CONTRATO	UNION DE GUADALUPE	2,840	110101	1,440,000.00	0.00	0.00						
12	MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE 81 CM EN CALLE REFORMA DE CALLE JUAREZ A TEJOCOTE., SAN JUAN TEZOMPA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	2,100	250219	550,000.00	0.00	0.00						
16	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE LA P.T.A.R. DEL CERESO HUITZILZINGO A DESCARGO	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	6,258	260216	200,000.00	0.00	0.00						
06	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CASETA DE OPERACION DEL POZO CHIMALPA E INTERCONEXION A LA RED EX	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA	5,528	110101	550,000.00	0.00	0.00						
09	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL POZO PORTAL	CONTRATO	U.H. PORTAL DE CHALCO	6,362	110101	160,000.00	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	SAN MARCOS HUXTOCO	6,000	110101	7,200,000.00	0.00	0.00						
03	RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS AMALINALCO DE 250 M DE PROFUNDIDAD CON	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	3,289	250210	7,500,000.00	0.00	0.00						
01	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE RANCHO SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	2,350	250219	1,000,000.00	0.00	0.00						
02	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES MAYOS, CORAS, CHICHIMECAS, HUICHOLES, MAZAHUAS Y	CONTRATO	CULTURAS DE MEXICO	1,056	250216	504,000.00	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DE P.E.A.D. DE 3 DE DIAMETRO DE LA COLONIA	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	1,508	260218	1,000,000.00	0.00	0.00						
08	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES, JAZMIN, ALHUI, FLORIPONDO, FICR DE LIZ, PALM	CONTRATO	JARDINES DE CHALCO	3,168	250219	2,496,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO										No. 2009				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup. Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido



Director General
 Ing. Delfino Reyes González

Subdirectora de Admón. y Tesorería
 Lic. Julia Consuelo Rangel Corral

Encargada de la UIPPE
 C. Guadalupe Violeta López Cortés

Subdirectora de Operación y Const.
 I.B.Q. Ana Laura Rivera Onofre

Enc. de Estudios y Proyectos
 Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
20	05	2022