



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                | Núm. Contrato (5)                       | Ubicación de la Obra (6)                                           | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                                     |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                              |                                         |                                                                    |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                                            | Importe      |
| 1235-01-51-51-01         | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS                                            | ODAPAS/CHALCO/ SM/OP/IR/003-2023        | LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS                                         | 18/01/24            | 16/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023                                             | 1,000,000.00 |
| 1235-01-47-47-01         | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ORIENTE 34 DE AV SOLIDARIDAD A LA AV ADOLFO LOPEZ MATEOS | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/IR/020-2023        | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 18/01/24            | 16/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS 2023                                               | 1,350,000.00 |
| 1235-01-52-52-01         | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARCOS HUIXTOCO          | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/IR/023-2023        | SAN MARCOS HUIXTOCO                                                | 12/01/24            | 12/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 000001                        | RECURSO PROPIO 2023                                                 | 590,000.00   |
| 1235-01-49-49-01         | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL 2DA ETAPA                                        | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/IR/019-2023        | HUMBERTO VIDAL                                                     | 15/01/24            | 06/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS 2023                                               | 615,720.65   |
| 1235-01-76-76-01         | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CARCAMO VILLAS DE SAN MARTIN                                             | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/AD/001-2024        | SAN MARTIN CUAUTLALPAN, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 14/03/24            | 12/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 237%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION)                                          | 425,217.16   |
| 2113-17-17-17            | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA DE AV REVOLUCIÓN A CALLE INDEPENDENCIA                    | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/AD/002-2024        | SAN MARTIN CUAUTLALPAN, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 14/03/24            | 12/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 000001                        | RECURSOS PROPIOS                                                    | 477,251.10   |
| 1235-01-75-75-01         | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO                                                    | ODAPAS/CHALCO/ PRODDER/OP/I3P/I 11-2024 | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 25/07/24            | 23/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110201                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION)                                          | 1,049,510.22 |
| 1235-01-75-75-01         | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO                                                    | ODAPAS/CHALCO/ PRODDER/OP/I3P/I 11-2024 | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 25/07/24            | 23/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 250210                        | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) EJERCICIO FISCAL 2024. | 1,750,489.78 |
| 1235-01-84-84-01         | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AHUAXTLALE EN SAN MATEO HUITZILZINGO                              | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/IR/001-2024        | SAN MATEO HUITZILZINGO                                             | 13/03/24            | 11/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                          | 665,226.66   |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                         | Núm. Contrato (5)                       | Ubicación de la Obra (6)                                           | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                                                   |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                                       |                                         |                                                                    |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                                                          | Importe      |
| 1235-01-74-01            | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A LA PLANTA PORTAL                                                  | ODAPAS/CHALCO/PROSANEAR/OP/A D/002-2024 | COLONIA LOPEZ CID, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO            | 22/05/24            | 1/07/24              | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 250218                        | PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2024.                     | 395,024.01   |
| 1235-01-74-01            | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A LA PLANTA PORTAL                                                  | ODAPAS/CHALCO/PROSANEAR/OP/A D/002-2024 | COLONIA LOPEZ CID, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO            | 22/05/24            | 1/07/24              | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION)                                                        | 400,000.00   |
| 1235-01-57-57            | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO                               | ODAPAS/CHALCO/SM/OP/IR/001-2024         | SANTA CATARINA AYOTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO     | 12/03/24            | 15/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS, SUBSIDIO MUNICIPAL 2023 | 1,095,844.53 |
| 1235-01-80-80-01         | PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 20 ESCUELAS DE CHALCO (CBT 4 DE TEZOMPA Y KINDER DE SAN LUCAS) | ODAPAS/CHALCO/RP/OP/IR/003-2024         | VARIAS LOCALIDADES DE CHALCO                                       | 15/03/24            | 24/06/24             | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 700,000.00   |
| 1235-01-72-01            | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE A POZO NO.13 (CHIMALPA) E INSTALACIÓN DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO              | ODAPAS/CHALCO/RP/OP/AD/003-2024         | SAN LORENZO CHIMALPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO         | 23/04/24            | 23/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 81%          | 110101                        | RECURSOS PROPIOS                                                                  | 400,000.00   |
| 2113-15-15-15            | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLEN CERRADAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE MEMBRILLO Y RECURSOS HIDRAULICOS           | ODAPAS/CHALCO/RP/OP/IR/002-2024         | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 15/03/24            | 15/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 104%         | 000001                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION)                                                        | 643,499.07   |
| 1235-01-58-01            | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO NO. 2 DE SAN LUCAS AMALINALCO                   | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/01-2024    | SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO.        | 22/03/24            | 30/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION)                                                        | 1,275,650.00 |
| 1235-01-58-01            | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO NO. 2 DE SAN LUCAS AMALINALCO                   | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/01-2024    | SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO.        | 22/03/24            | 30/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | PRODDER 2024                                                                      | 1,275,650.00 |
| 1235-01-81-81-01         | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO                                                            | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/03-2024    | SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO         | 23/04/24            | 31/05/24             | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 1,750,000.00 |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                   | Núm. Contrato (5)                     | Ubicación de la Obra (6)                                       | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                                                   |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                                 |                                       |                                                                |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                                                          | Importe      |
| 1235-01-81-81-01         | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO                                                      | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/I03-2024 | SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO     | 23/04/24            | 31/05/24             | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 250210                        | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) EJERCICIO FISCAL 2024.               | 1,750,000.00 |
| 1235-01-82-82-01         | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                    | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/I04-2024 | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO   | 24/04/24            | 3/06/24              | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 1,750,000.00 |
| 1235-01-82-82-01         | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                    | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/I04-2024 | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO   | 24/04/24            | 3/06/24              | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 250210                        | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) EJERCICIO FISCAL 2024.               | 1,750,000.00 |
| 1235-01-56-01            | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION DE COLONIA LAS MINAS                                         | ODAPAS/CHALCO/SM/OP/IR/002-2024       | SANTA CATARINA AYOTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 13/03/24            | 11/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS, SUBSIDIO MUNICIPAL 2023 | 1,625,325.81 |
| 1235-01-64-64-01         | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE, EN TUBERÍA PEAD DE 14" Y 12" | ODAPAS/CHALCO/PROAGUA/OP/I3P/I02-2024 | SAN MARTÍN XICO NUEVO                                          | 26/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 2,000,000.00 |
| 1235-01-64-64-01         | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE, EN TUBERÍA PEAD DE 14" Y 12" | ODAPAS/CHALCO/PROAGUA/OP/I3P/I02-2024 | SAN MARTÍN XICO NUEVO                                          | 26/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 250110                        | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARA EL EJERCICIO 2024 | 2,000,000.00 |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                                  | Núm. Contrato (5)                       | Ubicación de la Obra (6)   | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                                                   |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                                                |                                         |                            |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                                                          | Importe      |
| 2113-10-10-19            | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2"                                        | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 03-2024 | SANTA CATARINA AYOTZINGO   | 27/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 000001                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 1,000,000.00 |
| 2113-10-10-19            | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2"                                        | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 03-2024 | SANTA CATARINA AYOTZINGO   | 27/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 000001                        | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARA EL EJERCICIO 2024 | 1,000,000.00 |
| 1235-01-67-67-01         | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELARIA TLAPALA                                           | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 04-2024 | LA CANDELARIA TLAPALA      | 27/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 1,000,000.00 |
| 1235-01-67-67-01         | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELARIA TLAPALA                                           | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 04-2024 | LA CANDELARIA TLAPALA      | 27/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARA EL EJERCICIO 2024 | 1,000,000.00 |
| 1235-01-70-70-01         | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN A SAN PABLO SOLEDAD EN LA COLONIA NUEVA SAN MIGUEL | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 01-2024 | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 26/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110201                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                                                        | 936,900.00   |
| 211301-70-70-01          | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN A SAN PABLO SOLEDAD EN LA COLONIA NUEVA SAN MIGUEL | ODAPAS/CHALCO/ PROAGUA/OP/I3P/0 01-2024 | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 26/06/24            | 26/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 250210                        | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARA EL EJERCICIO 2024 | 936,900.00   |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                 | Núm. Contrato (5)                     | Ubicación de la Obra (6)                                           | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                                                 |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                               |                                       |                                                                    |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                                                        | Importe      |
| 2113-29-29-29            | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLONIA CASERIO DE CORTES SECCION 6 PRIMER ETAPA           | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/010-2024 | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 23/07/24            | 21/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023                                                         | 1,000,000.00 |
| 2113-29-29-29            | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLONIA CASERIO DE CORTES SECCION 6 PRIMER ETAPA           | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/010-2024 | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 23/07/24            | 21/08/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 250110                        | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2024                               | 1,000,000.00 |
| 1235-01-53-53-01         | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA Y EL MOLINOCO                                     | ODAPAS/CHALCO/RPSM/OP/IR/001-2024     | SANTA CATARINA AYOTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO     | 12/03/24            | 15/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023                                                         | 1,400,000.00 |
| 1235-01-53-53-01         | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA Y EL MOLINOCO                                     | ODAPAS/CHALCO/RPSM/OP/IR/001-2024     | SANTA CATARINA AYOTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO     | 12/03/24            | 15/04/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS RECURSO PROPIO GESTION | 1,277,191.55 |
| 1235-01-55-55-01         | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILA PRIMER ETAPA                        | ODAPAS/CHALCO/RP/OP/AD/020-2023       | SAN MARCOS HUIXTOCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO          | 17/01/24            | 15/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023                      | 856,000.00   |
| 1235-01-51-51-01         | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS                                               | ODAPAS/CHALCO/SM/OP/IR/004-2023       | LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO   | 18/01/24            | 16/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023                                                         | 1,000,000.00 |
| 2113-09-09-09            | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IZTACCIHUATL Y CERRADA DE YESCAS EN LA COLONIA CASERIO DE CORTES | ODAPAS/CHALCO/RP/OP/AD/020-2023       | SAN JUAN TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO             | 17/01/24            | 15/02/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION) 2023                                                 | 439,155.40   |



Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                       | Núm. Contrato (5)                       | Ubicación de la Obra (6)                                         | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                    |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                                     |                                         |                                                                  |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                           | Importe      |
| 1235-01-51-51-01         | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500                                    | ODAPAS/CHALCO/RPSM/OP/IR/002-2024       | LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 19/07/24            | 20/08/24             | c                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023            | 1,000,000.00 |
| 2113-09-09-09            | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500                                    | ODAPAS/CHALCO/RPSM/OP/IR/002-2024       | LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 19/07/24            | 20/08/24             | c                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTION) 2023    | 855,735.36   |
| 1235-01-67-67-01         | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUAUHEMOC | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/IR/002-2024 | JACALONES I Y II, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO           | 7/10/24             | 28/10/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110201                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN) | 2,800,000.00 |
| 1235-01-68-68-01         | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAHIN                                            | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/AD/002-2024 | BARRIO SANTIAGUITO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO         | 9/10/24             | 28/10/24             | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110202                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN) | 315,000.00   |
| 1235-01-69-69-01         | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAS LOMAS DE SAN PABLO Y COL. INDEPENDENCIA                             | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/IR/002-2024 | SAN PABLO ATLAZALPAN, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 3/10/24             | 4/11/24              | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN) | 1,116,849.69 |
| 1235-01-71-71-01         | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JORGE OBISPO                                                           | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/AD/003-2024 | SAN MARTIN CUAUTLALPAN, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO     | 12/12/2024          | 27/12/2024           | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN) | 2,100,000.00 |
| 1235-01-83-83-01         | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL POTRERO                                                 | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/AD/001-2024 | SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO       | 08/10/2024          | 28/10/2024           | C                     | x                   | 100%        | 100%         | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN) | 368,150.31   |





**Cuenta Pública 2024**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                                                                 | Núm. Contrato (5)                       | Ubicación de la Obra (6)                                      | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                               |                                         |                                                               |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                                          | Importe      |
| 1235-01-78-78-01         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ                                                                      | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/IR/001-2024 | SAN GREGORIO CUAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 04/08/2024          | 04/11/2024           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN)                | 1,300,000.00 |
| 1235-01-78-78-01         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ                                                                      | ODAPAS/CHALCO/FORTAMUNDF/OP/IR/001-2024 | SAN GREGORIO CUAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO | 04/08/2024          | 04/11/2024           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                        | 260,965.00   |
| 1235-01-77-77-01         | CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA HACIA EL POZO PROFUNDO NO.3 SANTA MARIA HUEXOCULCO                                               | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/O 09-2024  | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO  | 24/07/2024          | 23/09/2024           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 250110                        | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2024 | 900,000.00   |
| 1235-01-77-77-01         | CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA HACIA EL POZO PROFUNDO NO.3 SANTA MARIA HUEXOCULCO                                               | ODAPAS/CHALCO/PRODDER/OP/I3P/O 09-2025  | SANTA MARIA HUEXOCULCO, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO  | 24/07/2024          | 23/09/2024           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | RECURSOS PROPIOS (GESTIÓN)                        | 900,000.00   |
| 1235-01-79-79-01         | CONSTRUCCION DE MARCOS DE REFUERZO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, TECHUMBRE Y BASE PARA SOPORTE DE GENERADOR ELECTRICO Y 4 ARRANCADORES DE BOMBAS SUMEGIBLES | ODAPAS/CHALCO/EMERGENCIA/OP/AD/001-2024 | CHALCO                                                        | 11/09/2024          | 30/09/2024           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110201                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 (FORTAMUN)                | 1,949,087.10 |



Cuenta Pública 2024  
Informe Anual de Construcciones en Proceso  
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

ODAS CHALCO 2009

Al 31 de Diciembre de 2024 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4)                                                                                              | Núm. Contrato (5)                      | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |              | Fuente de Financiamiento (12) |                                   |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                          |                                                                                                                            |                                        |                          |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % | Clave                         | Concepto                          | Importe       |
| 1235-01-79-79-01         | CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A MIXQUIC PARA ALIMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AYOTZINGO | ODAPAS/CHALCO/ PROSANEAR/13P/00 1-2023 | CHALCO                   | 12/09/2023          | 10/11/2023           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023           | 1,949,087.10  |
| 1235-01-66-66-01         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TLAPANECAS                                                                     | ODAPAS/CHALCO/ FAISMUN/OP/IR/00 4-2023 | CULTURAS DE MEXICO       | 12/12/2023          | 20/12/2023           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023 (FAISMUN) | 1,748,000.00  |
| 1235-01-66-66-01         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN                                          | ODAPAS/CHALCO/ RP/OP/IR/018-2023       | SAN MARTIN CUAUTLALPAN   | 05/09/2023          | 25/09/2023           | C                     | x                   | 100%        | 0%           | 110101                        | SUBSIDIO MUNICIPAL 2023           | 810,751.11    |
| Total (13)               |                                                                                                                            |                                        |                          |                     |                      |                       |                     |             |              |                               |                                   | 57,954,181.61 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son i

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

DIRECTORA GENERAL  
LA JULIA C. RANGEL CORRAL

ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR  
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

COMISARIO  
ING. JOSE GERARDO HERNANDEZ CARMONA

ENC DEL DESP DE LA SUB DE OPERACIÓN  
ING. VANIA FERNANDA RAMIREZ DEVIANA

